

## 山梨大学(武田1(附特))校舎(Ⅲ期)改修工事

## 変更指示書

No	図面番号	変更前	No	変更後
1	A-02,03	個別指導室(2)、図書室、情報ルーム:CR(新設)	1	削除とする
2	A-03,04	普通合板t=12 ビニルクロス張り	2	普通合板t=12 掲示用クロス張り
3	A-10,11		3	パネル(撤去)、パネル(新設)、建具(カバー工法)、ガラス窓(新設) 修正位置は図面による
4	A-16,45	設備コンクリート架台(新設)	4	設備コンクリート架台H=150(新設) 寸法値は図面による
5	A-18	グレーチング(新設)	5	削除とする
6	A-23,24		6	天井開口補強新設及び天井改修範囲変更 修正範囲は図面による
7	A-26		7	LSD-8の姿図修正
8	A-41	AW-5 改修後 上段アタッチメント付複層ガラス(FL3+A4+FL5) 下段アタッチメント付複層ガラス(網入型6.8+A4+FL3)	8	AW-5 改修後 上段 複層ガラス(FL3+A4+FL5) 下段 複層ガラス(網入型6.8+A4+FL3)
9	A-41		9	AW-1,AW-3,AW-7 改修後 上段既存アルミパネル撤去の後、アタッチメント付複層ガラス新設 新設位置は平面図参照
10	A-42	SP-2 W=5515	10	SP-2 W=5510
11	A-44	・土(撤去) ・土 撤去範囲を示す(約270㎡)	11	・土及び芝生(撤去) ・土及び芝生 撤去範囲を示す(約270㎡)
12	A-46,47	新設フェンス-2 約78m(本工事)	12	新設フェンス-2 約58m(本工事) 新設フェンス-3 約21m(本工事) フェンス-3の詳細図追加
13	A-48,49,50,51		13	EV寸法変更
14			14	
15			15	