

山梨大学(下河東)テニスコート整備工事

質疑に対する回答について

No	図面番号	質 疑 事 項	No	回 答
1		工事期間中、北西部の駐車場出入口及び構内出入口は使用可能でしょうか。	1	使用可能であるが、一般車両が進入しないように対応すること。また、2月3日(月)～3月31日(月)の期間は、周辺の駐車場を使用しているため、駐車の妨げにならないように配慮すること。
2		残土置場の仮囲い・シート養生は不要として宜しいでしょうか。	2	仮囲いは不要だが、シート養生は行うこと。
3		改修コート部と新設コート部間のネットフェンスについて、基礎ブロックの間はモルタル仕上げとして宜しいでしょうか。	3	よろしい。
4		現場事務所の設置位置はご指示いただけますでしょうか。	4	契約後に監督職員と協議し決定すること。
5		改修コートの下地処理工はベースライン前後1.5m(約132m ²)程度の舗装版のやり直しとして考えてよろしいでしょうか。	5	よろしい。
6		特記仕様書(1.5.4)施工の確認及び報告でインターロッキングブロック舗装工完了時とありますが、アスファルト舗装完了時と読みかえてよろしいでしょうか。	6	よろしい。
7		CADデータは頂けますでしょうか。	7	契約後にデータを提供します。
8		図面C-1改修テニスコート ネットフェンス撤去の摘要欄にあります【支柱基礎再利用】と、基礎は存置とありますが、既存フェンス支柱をかきし、既存独立基礎に削孔を行ない、新設フェンスを施工する考えで宜しいでしょうか。	8	よろしい。
9		既存テニスポート撤去につきましても、舗装の破損を防ぐため、上記と同様に、テニスポートの柱をかきし、既存基礎に削孔を行ない、新設テニスポートを設置するVE提案としても宜しいでしょうか。	9	契約後に監督職員と協議すること。
10		電気工事の外灯移設工及び機械工事の散水栓移設工は、本工事に含まれていないと解釈して宜しいでしょうか。	10	よろしい。
11		人工芝仕様書にあります人工芝は数社からの見積り金額の平均と考えてよろしいでしょうか。	11	単価の算出は、「文教施設工事積算要領(土木工事) 文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官」による。 なお、複数社から見積り取し、比較後の最低値としている。
12		共通費(間接工事費)の経費率は営繕経費か土木か、それとも予め決められたものがあるのでしょうか。	12	共通費の算出は、「文教施設工事積算要領(土木工事) 文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官」による。