令和6年8月7日

山梨大学(北新(附小))校舎ベランダ等防水改修工事　　質疑に対する回答について

No	図面番号	質疑事項	No	回答
1	現場説明図 A-02	校舎ベランダ防水改修施工時の昇降は階段の利用と指示が在りますが、 頂いた資料(図-A02)では、内部階段しか記載がありません。内部階段を利用し、教室を抜けてベランダへ行くと考えてよろしいでしょうか。 また、そうであった場合、作業は授業の無い休日等に行うと考えてよろし	1	外部に昇降階段が無いため、仮設の外部足場を追加いたしました。 玄関同様、外部足場からの昇降とします。
2	A-02	立上り部、アルミ笠木L=1,200【撤去】 撤去後の処理はモルタル補修の上、ウレタン塗膜防水X-2工法での施工と考えてよろしいでしょうか。	2	宜しいです。